

Số: /TB-UBND

Đức Phổ, ngày tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Bùi Văn Lý, Chủ tịch UBND thị xã  
tại trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng  
Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông,  
giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ)**

Ngày 30/3/2024, tại Phòng họp số 1 UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã Bùi Văn Lý chủ trì buổi trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ (gọi tắt là Dự án). Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND thị xã Trần Ngọc Sang, đại diện Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải (gọi tắt là Ban Quản lý dự án 2); đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (gọi tắt là Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh); lãnh đạo và nhân viên các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã (gọi tắt là Ban Quản lý thị xã). đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường: Phổ Phong, Phổ Nhơn, Phổ Ninh, Phổ Hòa, Phổ Cường, Phổ Khánh.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, ý kiến của Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường về tình hình thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua thị xã Đức Phổ đến ngày 30/3/2024; trên cơ sở ý kiến tham gia thảo luận và thống nhất của các thành phần dự họp; đồng chí Chủ tịch UBND thị xã kết luận và chỉ đạo như sau:

### I. Đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện

UBND thị xã Đức Phổ đã hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt 100% tổng diện tích quy hoạch (221,49/221,49ha) trước ngày 31/12/2023; các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc xây dựng 11/11 khu tái định cư để phục vụ công tác tái định cư và hoàn thành 10/10 khu cải táng để phục vụ việc di dời mồ mả trong khu vực quy hoạch của Dự án.

Đến ngày 30/3/2024, các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường đã chi trả tiền bồi thường cho 220,72/221,49ha, đạt 99,65% diện tích quy hoạch (trong đó: xã Phổ Khánh, xã Phổ Cường, phường Phổ Hòa và Phường Nguyễn Nghiêm đã nhận tiền

và bàn giao 100% diện tích).

Cụ thể tổng số hộ bị ảnh hưởng của Dự án là 2.307 hộ, trong đó đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng là 2.294 hộ; so với kết quả ngày 31/12/2023, đến thời điểm hiện tại đã giảm 85 hộ (từ 98 hộ giảm còn 13 hộ); còn 13 hộ/1,13ha (trong đó: Phổ Phong: 04 hộ, Phổ Nhơn: 01 hộ, Phổ Ninh: 08 hộ). Bên cạnh đó, đoạn qua phường Phổ Ninh hiện vẫn còn 05 trường hợp đất nông nghiệp chưa bàn giao mặt bằng (trường hợp bà Lê Thanh Thúy Hằng và 04 trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp, ở tổ dân phố Lộ Bàn).

## **II. Nhiệm vụ trong thời gian đến**

UBND thị xã Đức Phổ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện đảm bảo hoàn thành các nội dung, công việc còn lại; đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền để người dân đồng thuận, thực hiện đảm bảo chủ trương chung của Nhà nước; quá trình thực hiện cần đảm bảo các quy định và tiến độ theo nội dung Thông báo số 14/TB-UBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và các văn bản chỉ đạo khác của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh các nội dung vượt thẩm quyền hoặc phát sinh các vướng mắc, các cơ quan, đơn vị cần kịp thời thông tin, báo cáo UBND thị xã hoặc cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Để thực hiện hiệu quả các nội dung theo tinh thần nêu trên, trong thời gian đến, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chú ý một số nội dung sau đây:

### **1. Nội dung chỉ đạo chung cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với các trường hợp chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án**

- Đối với các trường hợp các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường chưa hoàn thành việc lập phương án, cụ thể: Trường hợp ông Hồ Chí Đông và bà Huỳnh Thị Bích Phượng (xã Phổ Phong, tại thửa đất 1778), trường hợp ông Võ Văn Thành và bà Hoàng Thị Yến (ở xã Phổ Phong, chưa lập phương án tái định cư theo khoản 6 Điều 20 Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND), trường hợp bà Lê Thị Thanh Thủy (phường Phổ Ninh, do điều chỉnh ranh giới dự án), trường hợp ông Võ Hữu Lý (phường Phổ Ninh, chưa lập phương án tái định cư theo khoản 4 Điều 20 Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND): Đề nghị các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường tiếp tục khẩn trương thực hiện đảm bảo theo quy định.

- Đối với các trường hợp chưa ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất: (1) trường hợp ông Hồ Chí Đông và bà Huỳnh Thị Bích Phượng (xã Phổ Phong, tại thửa đất 1777), (2) trường hợp các đồng thừa kế của ông Lê Thanh Dương (phường Phổ Ninh), (3) các trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp ở phường Phổ Ninh (04 trường hợp: hộ bà Trần Thị Huệ, hộ ông Nguyễn Luyện, hộ ông Võ Văn Chín, hộ ông Võ Ngọ): các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hoàn thành các nội dung liên quan, lập hồ sơ đề nghị cưỡng chế thu hồi đất đảm bảo trình tự, thủ tục, gửi đến UBND thị xã (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường); Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ, rà soát, lấy ý kiến các cơ quan liên quan để tham mưu Chủ tịch UBND thị xã quyết định cưỡng chế

thu hồi đất đảm bảo quy định (trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo thì Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chuyển trả ngay trong ngày nhận hồ sơ).

- Tổ chức đối thoại với các trường hợp đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất: trường hợp ông Nguyễn Triều và bà Lê Thanh Thúy Hằng, trường hợp ông Nguyễn Châu và bà Nguyễn Thị Bình An, bà Lê Thanh Thúy Hằng (đất nông nghiệp), bà Lê Thị Hồng Hoa (phường Phổ Ninh); tiếp tục tổ chức đối thoại (do bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ) với trường hợp ông Nguyễn Nghìn (đoạn qua phường Phổ Ninh). Trường hợp sau buổi đối thoại, các hộ dân trên vẫn không thống nhất nhận tiền, bàn giao mặt bằng, các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án cưỡng chế, tháo dỡ trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, phê duyệt trước ngày 15/4/2024. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện phương án, trình phê duyệt và tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp: Bà Trần Thị Thùy Vinh (phường Phổ Ninh), ông Đoàn Quang Thắng và bà Trần Thị Thí (xã Phổ Phong).

- Chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp bà Trần Thị Sáu (xã Phổ Nhơn) và bà Huỳnh Thị Hóa (xã Phổ Phong) vào ngày 04/4/2024 theo Phương án đã được Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt.

- Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất được thành lập tại Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 của Chủ tịch UBND thị xã có trách nhiệm lập kế hoạch tổ chức đối thoại, trình phương án cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đảm bảo thời gian, tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

- Bên cạnh đó, UBND các xã, phường, các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường cần tiếp tục vận động, hỗ trợ các hộ dân đã nhận tiền nhưng chưa tháo dỡ để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án (Phổ Phong: 19 trường hợp, Phổ Nhơn: 16 trường hợp, Phổ Ninh: 20 trường hợp, Phổ Hòa: 05 trường hợp, Phổ Cường: 02 trường hợp). Giao UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện nội dung này, gửi UBND thị xã *trước ngày 05/4/2024*.

## **2. Nội dung chỉ đạo, đề nghị thực hiện cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương**

### **a) Đề nghị Ban Quản lý các công trình Giao thông tỉnh**

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ lập, bổ sung, điều chỉnh các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường theo hợp đồng đã được ký kết.

- Tích cực phối hợp với các phòng, ban của thị xã, UBND các xã, phường giải quyết các vướng mắc liên quan. Tiếp tục thực hiện tốt việc bố trí nhân sự tham gia các cuộc vận động, đối thoại của địa phương và đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường nhằm kịp thời giải đáp các thắc mắc của người dân thuộc thẩm quyền.

- Rà soát, giải quyết kinh phí hỗ trợ cho các trường hợp hộ dân sản xuất nông nghiệp bị ngưng sản xuất do ảnh hưởng bởi việc thi công dự án (đối với các khu tái định cư trên địa bàn thị xã do Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư) theo tổng hợp của UBND các xã, phường; thực hiện hoàn thành *trước ngày*

**10/4/2024.**

**b) Đề nghị các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường**

- Khẩn trương hoàn thiện các nội dung phương án bồi thường chưa đầy đủ, còn thiếu sót, trong đó:

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cần khẩn trương bổ sung phương án tái định cư đối với các trường hợp tái định cư giao thêm cho hộ gia đình có nhiều thế hệ (trường hợp ông Võ Hữu Lý, theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND); kiểm tra lại cấp nhà ở và các hạng mục công trình khác đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Tư.

+ Ban Quản lý thị xã rà soát phương án tái định cư đảm bảo theo quy định đối với trường hợp ông Hồ Chí Đông và bà Huỳnh Thị Bích Phượng (xã Phổ Phong, tại thửa đất 1778); trường hợp ông Võ Văn Thành và bà Hoàng Thị Yên (ở xã Phổ Phong).

- Tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương thực hiện hiệu quả, khoa học công tác vận động, tuyên truyền, giải thích pháp luật để người dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Đồng thời, phối hợp với UBND các xã, phường rà soát tiến độ dỡ dọn tài sản, bàn giao mặt bằng đối với các trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ trên địa bàn các xã, phường.

**c) Đề nghị Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải**

- Làm việc với các tổ chức bảo hiểm để giải quyết các trường hợp thi công công trình làm nứt nhà, hư hỏng, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân. Bên cạnh đó, cần công khai toàn bộ quy trình thực hiện, điều kiện được các tổ chức bảo hiểm xem xét, bồi thường nhà cửa vật kiến trúc bị nứt, hư hỏng do quá trình ảnh hưởng của việc thi công thực hiện Dự án.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công nghiêm túc phối hợp với các địa phương để giải quyết các trường hợp hạ tầng giao thông bị hư hỏng do vận chuyển vật liệu, thiết bị, xe máy phục vụ thi công Dự án; đảm bảo các tuyến đường trên không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, gây mất an toàn giao thông. Đối với ý kiến của phường Phổ Hòa về việc bổ sung tuyến đường dân sinh cần hoàn trả (đoạn đường vào nhà dân gần cầu vượt lên hồ Liệt Sơn chưa đưa vào phương án hoàn trả), đề nghị Ban Quản lý dự án 2 phối hợp với Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh, Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Phổ Hòa kiểm tra, bổ sung phương án thiết kế để hoàn trả đường dân sinh đảm bảo.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công có biện pháp khắc phục tình trạng vận chuyển vật liệu, thi công công trình gây phát sinh nhiều bụi tại các khu vực dân sinh và tình trạng thi công nổ mìn gây tiếng nổ lớn ảnh hưởng đến đời sống dân sinh; thực hiện đảm bảo theo nội dung cấp phép nổ mìn của cơ quan có thẩm quyền.

- Rà soát, giải quyết kinh phí hỗ trợ cho các trường hợp hộ dân sản xuất nông nghiệp ngưng sản xuất do ảnh hưởng bởi việc thi công dự án (đối với tuyến chính) theo tổng hợp của UBND các xã, phường; thực hiện hoàn thành **trước ngày 10/4/2024.**

**d) Các cơ quan thuộc UBND thị xã:**

**- Phòng Tài nguyên và Môi trường:**

+ Chủ động theo dõi, kịp thời đề xuất UBND thị xã các nội dung cần chỉ đạo. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thị xã tham mưu Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại, trình phương án cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đảm bảo thời gian, tiến độ.

+ Tham mưu UBND thị xã văn bản tham vấn ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về nội dung diện tích đất tái định cư được Nhà nước hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với các trường hợp bố trí, giao đất tái định cư (theo khoản 4 và khoản 6 Điều 20 Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh)

**- Phòng Quản lý đô thị:**

+ Tiếp tục theo dõi, phối hợp với Ban Quản lý dự án 2, các đơn vị thi công xử lý nội dung liên quan đến việc sửa chữa các tuyến đường theo phản ánh của UBND các xã, phường. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND phường Phố Hòa kiểm tra, bổ sung phương án thiết kế để hoàn trả đường dân sinh cho địa phương (đoạn gần cầu vượt lên hồ Liệt Sơn).

+ Khẩn trương thẩm định các phương án tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc theo các phương án cưỡng chế thu hồi đất do các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường gửi đến nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ chung của thị xã.

+ Rà soát, bổ sung các biển báo tốc độ phù hợp nhằm kiểm soát tốc độ và các biển tổng tải trọng nhằm kiểm soát trọng tải của các phương tiện vận chuyển vật liệu, trang thiết bị của các đơn vị phục vụ cho Dự án.

**- Phòng Kinh tế:** Theo dõi việc giải quyết hỗ trợ cho các trường hợp hộ dân sản xuất nông nghiệp ngưng sản xuất do ảnh hưởng bởi việc thi công dự án của Ban Quản lý dự án 2, Bộ Giao thông vận tải (đối với tuyến chính) và Ban Quản lý các công trình Giao thông tỉnh (đối với các khu tái định cư) trên từng địa bàn các xã, phường.

**- Thanh tra thị xã:** Theo dõi, kịp thời tham mưu UBND thị xã giải quyết các nội dung đơn đảm bảo tiến độ và quy định.

**e) Công an thị xã:** Tiếp tục tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật. Chỉ đạo, phân công lực lượng tham gia công tác cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ thi công đối với các trường hợp trên địa bàn thị xã (sau khi đã có ý kiến thống nhất cho sử dụng lực lượng của Giám đốc Công an tỉnh).

**f) UBND các xã, phường**

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, giải thích pháp luật để người dân thống nhất nhận tiền, bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các trường hợp hạ tầng giao thông bị hư hỏng do vận chuyển vật liệu, thiết bị, xe máy phục vụ

thi công Dự án; đảm bảo các tuyến đường trên không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, gây mất an toàn giao thông. Đồng thời, khắc phục tình trạng vận chuyển vật liệu, thi công công trình gây phát sinh nhiều bụi tại các khu vực dân sinh. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ hoạt động của các đơn vị thi công các hạng mục trên địa bàn, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo UBND thị xã xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền.

- Bên cạnh thực hiện các nội dung theo chỉ đạo tại các điểm trên đây, UBND các xã, phường cần chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể:

+ **UBND xã Phổ Khánh:** Thực hiện đảm bảo các nội dung, phối hợp với Ban Quản lý thị xã thực hiện đảm bảo các nội dung đề xuất thu hồi đất đối với diện tích (đất RSX) để đảm bảo tiến độ thi công hầm số 3.

+ **UBND xã Phổ Cường:**

(1) Xây dựng hồ sơ, lập phương án và tổ chức bảo vệ thi công đối với 02 trường hợp hộ dân trồng cây trên đất nông nghiệp nhưng đến nay chưa thu dọn (bà Đào Thị Thúy Thế và ông Trần Thanh Sơn); thời gian tổ chức bảo vệ thi công chậm nhất ngày 15/4/2024.

(2) Vận động các hộ tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án (trường hợp ông Võ Duy Hoàng, ông Võ Tín Dũng, ông Nguyễn Lữ); trường hợp người dân gặp khó khăn trong quá trình tháo dỡ thì kịp thời hỗ trợ.

(3) Phối hợp, hỗ trợ đơn vị thi công tiếp cận mặt bằng thi công đối với trường hợp ông Lê Thành Việt và ông Thới Văn Ân; đảm bảo mời hộ dân đến chứng kiến quá trình thực hiện, đồng thời hỗ trợ hộ dân trong việc tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc (thực hiện trong ngày 01/4/2024).

+ **UBND phường Phổ Hòa:** Thực hiện đảm bảo khoản 1 mục II Thông báo này liên quan đến việc tháo dỡ, thu dọn, bàn giao mặt bằng của 05 hộ dân trên địa bàn phường (bà Nguyễn Thị Đạo, ông Nguyễn Văn On, bà Kiều, ông Phát, ông Dầy); hoàn thành để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 15/4/2024 (trừ các trường hợp chưa thể tháo dỡ do hộ dân chưa sắp xếp được).

+ **UBND phường Phổ Ninh:**

Thực hiện đảm bảo khoản 1 mục II Thông báo này liên quan đến việc tháo dỡ, thu dọn, bàn giao mặt bằng của 20 trường hợp trên địa bàn phường đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án trước ngày 15/4/2024 (trừ các trường hợp chưa thể tháo dỡ do hộ dân chưa sắp xếp được).

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND phường.

+ **UBND xã Phổ Nhơn:** Thực hiện đảm bảo khoản 1 mục II Thông báo này liên quan đến việc tháo dỡ, thu dọn, bàn giao mặt bằng của 16 trường hợp trên địa bàn xã đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án trước ngày 15/4/2024 (trừ các trường hợp chưa thể tháo dỡ do hộ dân chưa sắp xếp được).

+ **UBND xã Phổ Phong:** Thực hiện đảm bảo khoản 1 mục II Thông báo này

liên quan đến việc tháo dỡ, thu dọn, bàn giao mặt bằng của 19 trường hợp trên địa bàn xã đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án trước ngày 15/4/2024 (trừ các trường hợp chưa thể tháo dỡ do hộ dân chưa sắp xếp được).

**g) Đề nghị Đảng ủy các xã, phường:** Tiếp tục theo dõi, lãnh đạo hệ thống chính trị xã, phường cùng tham gia, tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao; theo dõi sát sao và chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của UBND cùng cấp; đồng thời, tiếp tục phát huy, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đối với các hộ gia đình, cá nhân.

### **III. Một số nội dung liên quan đến công tác cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp trên địa bàn các xã: Phổ Nhơn, Phổ Phong và phường Phổ Ninh**

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các bộ phận trực thuộc chuẩn bị các nội dung cần thiết để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp hộ dân kiên quyết không bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án; trước mắt là trường hợp bà Trần Thị Sáu (xã Phổ Nhơn) và bà Huỳnh Thị Hóa (xã Phổ Phong).

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Sở TN và MT
- TT Thị ủy;
- TT HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Các thành phần theo GM số 72/GM-UBND;
- VP HĐND và UBND: C, PC, CV;
- Lưu: VT, CV<sub>Thuận-TBKL11</sub>.

(báo cáo)

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trương Ánh Dương**